

安全评价项目信息表

项目编号：

项目名称	中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司濮新高速曹县西服务区东区加油站新建项目安全设施竣工验收评价报告		
项目简介	中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司濮新高速曹县西服务区东区加油站（以下简称“该站”）位于濮新高速菏泽市曹县西服务区东区，由中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司出资建设。该加油站项目建设工程总投资 310 万元，经营项目为汽油、柴油。该项目属于危险化学品建设项目（储存、经营），新建 4 台四枪四油品潜油泵加油机和 2 具 50m³SF 柴油储罐、3 具 30m³SF 汽油储罐，油品总罐容为 190m³，柴油储罐容积折半计入总容积为 140m³，属二级加油站。		
评价人员	姓 名		备注
项目负责人	崔强		
项目组成员	刘振忠		
	赵云峰		
	刘卫国		
	郝大平		
报告编制人	崔强		
报告审核人	岳强		
过程控制负责人	刘云红		
技术负责人	孙虎		
技术专家 或有关技术人员			
到现场开展安全 评价工作情况	时 间	到现场主要人员	主要任务
	2025.10.12	郝大平 崔强	初访
	2025.10.15	郝大平 崔强	现场考察
	2025.10.21	郝大平 崔强	现场检查
安全评价报告提交时间：2026.8.28			
有必要公开的其它内容：			

现场照片





中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司
濮新高速曹县西服务区东区加油站新建项目
安全设施竣工验收补充评价报告

山东新安达工程咨询有限公司

2026年8月28日

评 价 人 员

	姓名	资格证书编号	从业登记 编号	专业	签字
项目负责 人	崔强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
项目组成 员	刘振忠	1700000000200729	024120	电气	刘振忠
	赵云峰	1600000000200809	030095	自动化	赵云峰
	刘卫国	0800000000203440	009370	化工机械	刘卫国
	郝太平	1600000000301122	028280	安全	郝太平
报告编制 人	崔强	1700000000200717	031071	化工工艺	崔强
报告审核 人	岳强	0800000000102212	002352	安全	岳强
过程控制 负责人	刘云红	1800000000200682	024118	有色金属	刘云红
技术负责 人	孙虎	1100000000100211	015722	化工工艺	孙虎



安全评价机构 资质证

(副本) (鲁)-022

统一社会信用代码: 91371203MA3NE5468B

机构名称: 山东新安达工程咨询有限公司

办公地址: 山东省济宁市铜山区颜庄镇颜庄村

法定代表人: 李悦震

证书编号: AP*(鲁)-022

首次发证: 2025年01月23日

有效期至: 2030年01月22日

业务范围: 石油加工业, 化学原料、化学品及医药制造业;
金属冶炼***



(发证机关盖章)
2025年01月23日

目录

1 概述	1
2 评估报告修改说明	2
3 管理和现场问题整改复查情况说明	14
4 报告附件目录	30

1 概述

根据中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司濮新高速曹县西服务区东区加油站的申请，菏泽市应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》、《危险化学品安全管理条例》、《危险化学品经营许可证管理办法》、《山东省危险化学品经营许可证实施细则》（鲁应急发〔2025〕4号）等有关法律、法规规定，于2026年6月25日组织3名专家，对中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司濮新高速曹县西服务区西区加油站提交的危险化学品经营许可证首次取证有关资料、安全条件进行了审查，并形成了核查意见。

针对核查意见中的报告问题，评价组与中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司进行了充分沟通，对报告进行了修改和补充；针对核查意见中的企业管理方面和现场问题，企业进行了逐项整改，企业整改完成后评价组对企业整改情况进行了复查，确认完成整改。最终形成了本次补充评价报告。

本次补充评价是作为我公司出具的《中铁濮新（菏泽）高速公路有限公司濮新高速曹县西服务区东区加油站新建项目安全设施竣工验收报告》的补充。原报告内容与本补充评价报告有冲突时，以本补充评价报告为准。

2 评价报告修改说明

意见 1:

完善前言描述,核实项目投资;补充工艺设备、增加爆炸危险区域专业性术语;评价范围一览表中的补充信息化等内容。

【补充、修改内容】

1、完善前言描述,核实项目投资:

该加油站项目建设工程总投资 310 万元,与项目《山东省建设项目备案证明》(附件 1)、《交工验收证明书》(附件 2)一致。

2、补充工艺设备、增加爆炸危险区域等专业性术语:

工艺设备:设置在汽车加油站内的液体燃料卸车接口、油罐、加油机通气管(放空管)等的统称。

爆炸危险区域:爆炸性混合物出现的或预期可能出现的数量达到足以要求对电气设备的结构、安装和使用采取预防措施的区域。

3、评价范围一览表中的补充信息化等内容:

表 1 安全评价范围一览表

序号	单元类别	评价内容
1.	站址选择及平面布置	加油站站址选择、周边环境、平面布置。
2.	工艺设施	储罐 设 3 台 30m ³ 的 S/F 双层汽油储罐, 2 台 50m ³ 的 S/F 双层柴油储罐, 均为埋地罐。
		加油机 设 4 台四枪四油品潜油泵加油机, 采用潜油泵一泵供多机(枪)的加油工艺。
		工艺管道 设卸油管道、加油管道、油气回收管道、放空管及三次油气回收系统等。
3.	公辅设施	建构物 新建一层框架结构站房 1 座, 建筑面积 128.25m ² , 高 4.35m; 新建型钢结构罩棚 1 座, 水平投影面积 782.14m ² , 净高 6.5m。
	其他辅助设施	给排水、供配电、防雷防静电、油罐液位监测报警系统、防渗漏检测报警系统、防漂浮设施、智能视频监控信息化系统、可燃气体检测报警系统、紧急切断按钮设施、消防设施、采暖通风等。
4.	安全管理	加油站规章制度、操作规程、生产组织及劳动定员等。

3 管理和现场问题整改复查情况说明

中铁济南（菏泽）高速公路有限公司根据核查意见对存在的现场问题进行了整改，我公司根据专家组核查意见对企业生产现场存在问题整改情况进行了逐项复查，企业已整改完毕，详细情况如下：

表1 核意见现场问题整改复查情况表

序号	问题描述	整改前照片	整改后照片	整改情况
现场问题				
1	前推出口方向加油岛高度超过0.2米。			已按要求提高加油岛周边基础地面，将加油岛高度控制在20cm以内。